

inspectielijst

Naam :
 Adres :
 Postcode :
 Woonplaats :
 Telefoonnummer :
 Bouwjaar :
 Datum :



	Omschrijving onderdeel en eventueel aantallen of afmetingen		
	Nee	Soms	Ja
Conditiemeting houtwerk			
Omschrijving			
Houtrot gehele onderdeel			
Houtrot schade			
Scherpe kanten kozijndorpels < 3mm			
Barsten in de ondergrond (geen gevelbetimmering)			
Scheuren (geen gevelbetimmering)			
Klemmende draaiendedelen			
Open verbindingen (liggend, uitpanding)			
Houtvochtgehalte > 21%			
Gebreken bij reparaties			
Kwaliteit schilderwerk			
Onvoldoende afwerking omkanten draaiendedelen			
Onvoldoende behandeling sponningen draaiendedelen			
Onvoldoende behandeling onderzijde dorpels			
Heilige dagen			
(Vuil) insluitingen			
Sterke overgangen (aftekenen randen)			
Overmatige blaasjes			
Verfshade (barsten, bladders, blaren, e.d.)			
Sterke kleurafwijkingen (opdrijven e.d.)			
Siliconenbesmetting			
Sterk afpoederen klasse 4 en 5			
Sterke verkleuring klasse 4 en 5			
Verfshade < 10%			
Verfshade < 25%			
Matige hechting klasse 3			
Slechte hechting klasse 4 en 5			
Gevingerlast/ gelamineerd hout toegepast			
Beglazing			
Voorbehandeling			
Gebreken kitafdichting			
Gebreken stopverf			
Niet geventileerd systeem			
Niet opgedamde profielen			
Aangetaste glaslatten			
Geen R.V.S. spijkers toegepast			
Sponningen onvoldoende voorbehandeld			
Glaslatten onvoldoende voorbehandeld			
Bouwkundige constructie niet verantwoord			
Sterkte draaiende delen onvoldoende			
Hang- en sluitwerk functioneert onvoldoende			

Beglazing

Glas niet vrij van fouten conform norm

Buitenvoegkit meer dan 1 mm in zicht?

Veiligheidstoepassing niet conform norm?

Stel, spatie, steunblokjes e.d niet goed geplaatst?

Onvoldoende omtrekspeling glas?

Sponning niet intact en onvoldoende gegrond?

Sponningafmeting niet goed?

Neuslatblokjes dunner dan 5mm?

Celband niet goed geplakt?

Kitvoegdiepte en breedte onjuist?

Bevestiging en plaatsing latten niet conform norm?

Liggend werk niet afwaterend gekit?

Luchtinsluitingen in kit?

Kitwerk niet strak uitgevoerd?

Glasontmoeting niet afgekit en conform norm?

Oude kit onvoldoende uitgesneden?

Slechte stopverfzomen onvoldoende verwijderd?

Onvoldoende glaspennen aangebracht?

Stopverfzomen niet strak aangebracht

Beglazingsproefielen onjuist aangebracht

Hoeken rubbers niet gestuikt

Kunststof

Barsten

Kwaliteit schilderwerk

Onvoldoende behandeling omkanten draaiende delen

Onvoldoende bheandeling sponningen draaiende delen

Onvoldoende behandeling onderzijde dorpels

Heilige dagen

Besmetting op hang & sluitwerk

(Vuil) insluitingen

Sterke overgangen (aftekenen randen)

Overmatige blaasjes

Verfshade (barsten, bladderen, blaren e.d.)

Slechte dekking

Metaal

Corrosie < 10%

Corrosie < 25%

Corrosie > 25%

Metaalzouten onder de verflaag

Kwaliteit schilderwerk

Onvoldoende behandeling omkanten draaiende delen

Onvoldoende behandeling sponningen draaiende delen

Onvoldoende behandeling onderzijde dorpels

Heilige dagen

Besmetting op hang & sluitwerk

(Vuil) insluitingen

Sterke overgangen (aftekenen randen)

Overmatige blaasjes

Verfshade (barsten, bladderen, blaren, e.d)

Siliconenbesmetting

Sterk afpoederen klasse 4 en 5

Sterke verkleuring klasse 4 en 5

Verfshade < 10%

Verfshade < 25%

Verfschade > 25%				
Matige hechting klasse 3				
Slechte hechting klasse 4 en 5				
Steenachtig				
Afgedrukte en holle delen				
Roestende wapening				
Gietgallen/ grindnesten/ vorstschade				
Scheuren				
Barsten				
Losse delen				
Betonschade				
Gebreken bij reparaties				
Gebreken in dilatatievoegen				
Gebreken in voegwerk				
Kwaliteit schilderwerk				
Sterk afpoederen klasse 4 en 5				
Sterke verkleuring klasse 4 en 5				
Verfschade < 10%				
Verfschade < 25%				
Verfschade > 25%				
Matige hechting klasse 3				
Slechte hechting klasse 4 en 5				
Heilige dagen				
Sterke aanzetten of rolbanen				
Overmatige blaasjes				
Verfschade (barsten, blaren, bladderen)				
Ongelijkmatige rolstructuur bij structuurafwerking				
Slechte dekking				
(Vuil) insluitingen				